

**INFORME DE GESTION
FUNDACION PROGRESO
Abril de 2011**

CONSTRUCCION DEL HOTEL WAYA GUAJIRA



Trabajo conjunto de FCP, Ingeniería y Proyectos del Cerrejon,
Constructora Gómez y GAYCO



PROYECTO CONSTRUCCION DEL HOTEL

EGSA

- Constructora Gómez contrato con Rubén Darío Cabrera la remodelación interna de la casa 43 en Mushaisa para alojar su personal.

Avances en adecuación del terreno

- **GOMCA:** Diseño de terrazas faltantes: se está realizando el estudio de suelos para el área del museo y se está desarrollando el rediseño de la vía interna.
- **INGESOFT:** Esta pendiente termina la adecuar de unas áreas para que Ingesoft pueda terminar la instalación de la red de media tensión.



Movimiento de tierras GAYCO

- **GAYCO:** Esta trabajando en el área de servicio, bloque No 2 de habitaciones, glorieta No 2 y en el botadero, se están trasladando algunos equipos que estaban pendiente por llegar a la Obra.
- **Fundación Nuevo Amanecer :** Se reiniciara la tala del árboles una vez el rediseño de la vía interna y de las terrazas faltantes, para generar área de trabajo a la Fundación Tabaco

- **LINARES y Asociados:** El contratista debe iniciar la próxima semana, al personal se le están realizando los exámenes médicos de ingreso, afiliaciones, y tramitando las pólizas dl contrato



El proyecto no impactará las fuentes de agua que están en el Lote

- El consorcio constructor desarrollará el Proyecto buscando la certificación LEED.

Plan Aprovechamiento Forestal



Áreas propuestas a reforestar

- El consorcio presento una propuesta del Plan de Aprovechamiento Forestal al Área Ambiental de Cerrejón.
- El Área Ambiental de Cerrejón sugiere las áreas de "La Esperanza y "Campo Herrera", las cuales se deben someter a consideración en Corpoguajira.

Municipio de Albania

- El equipo técnico de La Fundación Cerrejón Progreso está realizando reuniones periódicas con los Secretarios de Obras, Hacienda, Educación, Proyectos y Planeación para coordinar temas pendientes del Proyecto del Hotel.

Avance financiación del proyecto WAYÁ GUAJIRA

Patrimonio Autónomo

- El Consorcio solicitó ampliar el plazo del cierre financiero para el 18 de Mayo/11. Se comprometieron a iniciar obras el viernes 27 de Mayo/11.
- El consorcio y la FCP están ajustando el otrosí al Contrato Take or Pay que incluye el valor de las habitaciones que se entregaran de manera parcial en Enero/12 hasta la entrega definitiva del Hotel.

Financiación del Museo Interactivo:



Oficina de Corpoguajira en Riohacha

- El 12 de Abril/11 se adelantó una reunión con el Jefe de la Oficina de Planeación de Corpoguajira para evaluar la forma en que se harán los aportes de financiación del Museo.

Proyecto de la Papa:



Avance en el cultivo de papa en Fonseca

- Se hizo el primer aporque (cubrimiento de tierra del tallo y la raíz de la planta).
- Se espera terminar de cosechar en la última semana de Junio/11.
- La segunda siembra se realizó en las dos primeras semanas de Julio/11.

Proyecto Reciclaje de llantas:



Clase de Equipo que tendrá la planta de reciclaje

- Se están manteniendo reuniones con Indutrade (firma que construirá y operará la planta) y se está perfilando la estrategia para dar inicio al proyecto en este año.
- Se realizaron visitas con el Jefe del Área de Excedentes de Cerrejón Sr. Alvaro Gentiles buscando las posibles áreas donde se construiría la planta de reciclaje.

Rendición de cuentas - Sistema de Fundaciones



Informe de Gestión en Riohacha

- El sistema de Fundaciones realizó una presentación sobre la Gestión de las 4 fundaciones en la ciudad de Riohacha.

Otros:



Oficina de Comisión de Competitividad - Riohacha

- Director de la Fundación Progreso fue nombrado el 7 de Abril/11 Presidente Delegado de la Comisión Regional de Competitividad de la Guajira.